

Số: /BC-UBND

Krông Nô, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Công văn số 50/HĐND-VP ngày 31/5/2023 của HĐND huyện về việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) 6 tháng đầu năm; phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

I. Tình hình thực hiện công tác đầu tư công và các CTMTQG 6 tháng đầu năm 2023

1. Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và các CTMTQG 6 tháng đầu năm 2023.

UBND huyện đã trình HĐND huyện thông qua kế hoạch vốn đầu tư đầu tư phát triển năm 2023 (tại Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 19/12/2022); Giao mục tiêu nhiệm vụ và dự toán ngân sách thực hiện 03 CTMTQG trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2023 (tại Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 19/12/2022); giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (tại Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 21/12/2022) và giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 CTMTQG trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2023 (tại Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 21/12/2022). Đồng thời, chỉ đạo thực hiện và tăng cường quản lý Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 (tại Công văn số 2479/UBND-TCKH ngày 21/12/2022).

Ngày từ đầu năm, xác định nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên của các cấp, các ngành, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư triển khai thực hiện ngay từ đầu năm kế hoạch cụ thể như sau:

- Ban hành Công văn số 60/UBND-TCKH ngày 11/01/2023 về việc khẩn trương thực hiện các thủ tục giải ngân nguồn ngân sách nhà nước và nguồn nước ngoài năm 2022.

- Ban hành Công văn số 343/UBND-TCKH ngày 02/3/2023 về việc phê bình nhắc nhở các đơn vị chậm lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; đôn đốc quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách.

- Ban hành Công văn số 367/UBND-TCKH ngày 06/3/2023 về việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 và các CTMTQG.

- Ban hành Công văn số 369/UBND-TCKH ngày 07/3/2023 về việc chấn chỉnh trong công tác lập, thẩm định phân bổ vốn, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và đơn đốc quyết toán dự án hoàn thành.

- Ban hành Công văn số 707/UBND-TCKH ngày 19/4/2023 về việc tăng cường công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và nguồn vốn các CTMTQG trên địa bàn huyện.

- Ban hành văn bản đơn đốc kiểm tra, đánh giá, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi nguồn ngân sách nhà nước.

- Ban hành Công văn số 811/UBND-TCKH ngày 05/5/2023 về việc đơn đốc các đơn vị lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành; đơn đốc quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách.

- Ban hành Công văn số 737/UBND-TCKH về việc triển khai các thủ tục đầu tư trụ sở làm việc công an xã.

Hàng tháng UBND huyện đều tổ chức các cuộc họp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ đạo các CTMTQG huyện thường xuyên kiểm tra, đơn đốc, chỉ đạo các các đầu tư, các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng công trình đảm bảo chất lượng theo thiết kế, thực hiện các dự án, tiểu dự án của từng chương trình mục tiêu đảm bảo quy định và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, nhà thầu triển khai các dự án, công trình được thuận lợi nhất.

Bố trí kế hoạch vốn tập trung theo quy định của Luật Đầu tư công; Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án dự kiến cần phải hoàn thành năm 2023, sau đó nếu còn vốn mới bố trí cho các dự án mới, các dự án mới phải là các dự án thực sự cấp thiết. Việc phân bổ các nguồn vốn giao đầu năm, bổ sung trong 6 tháng đầu năm được triển khai kịp thời để các chủ đầu tư tranh thủ mùa khô, sớm triển khai thực hiện.

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thường xuyên được tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đơn đốc, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, trình tự, công khai, minh bạch, đúng chế độ chính sách của Nhà nước.

2. Tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, quyết toán công trình hoàn thành.

2.1. Công tác triển khai thực hiện các dự án, công trình khởi công mới năm 2023.

Đến hết ngày 31/5/2023 có 13 công trình khởi công mới và 18 công trình chuyển tiếp thuộc các nguồn vốn NS tỉnh, Nguồn vốn CTMTQG, NS huyện. Trong đó: Các công trình mới đã hoàn thiện các thủ tục đầu tư và đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư là 08 công trình, 05 công trình đang triển khai lập hồ sơ; Công trình chuyển tiếp đang tiếp tục thực hiện thi công là 16 công trình, 01 đang thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, 01 công trình đang lập hồ sơ.

(Chi tiết có phụ lục 01 kèm theo)

2.2. Công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành.

Đến ngày 31/5/2023 đã thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán được 18 công trình với tổng giá trị quyết toán là 38,994 tỷ đồng, giảm so với giá trị đề nghị của Chủ đầu tư là 0,032 tỷ đồng. Tổng số hồ sơ Phòng Tài chính - Kế hoạch đã nhận đang thẩm tra phê duyệt quyết toán 7 hồ sơ (còn trong hạn quyết toán). Tổng số công trình hoàn thành trước 31/12/2022 đã quá hạn quyết toán DAHT nhưng các chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ quyết toán là 02 công trình;

(Chi tiết có phụ lục 02, 02a kèm theo).

3. Tình hình giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia:

3.1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Tổng kế hoạch vốn đầu tư XD CB được giao năm 2023 đến ngày 31/5/2023 là 119.884 triệu đồng. Cụ thể:

- + Nguồn ngân sách tỉnh quản lý và phân bổ là 78.010 triệu đồng.
- + Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý và phân bổ là 39.654 triệu.
- + Nguồn ngân sách xã: 2.220 triệu đồng.

3.2. Kế hoạch vốn các CTMTQG

3.2.1. Kế hoạch vốn các CTMTQG năm 2022

Tổng dự toán ngân sách nhà nước giao thực hiện 03 CTMTQG là 76.087 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 55.103 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển: 41.941 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 13.162 triệu đồng), ngân sách địa phương: 20.984 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển là 17.493 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 3.491 triệu đồng). Cụ thể:

- CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 31.575 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 30.030 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 23.024 triệu đồng, vốn sự nghiệp 7.006 triệu đồng); Vốn ngân sách địa phương là 1.545 triệu đồng (vốn đầu tư là 444 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 1.101 triệu đồng).

- CTMTQG giảm nghèo bền vững là 6.888 triệu đồng; trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 6.261 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 2.075 triệu đồng, vốn sự nghiệp 4.186 triệu đồng), vốn ngân sách địa phương là 627 triệu đồng (vốn đầu tư 207 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 420 triệu đồng).

- CTMTQG xây dựng nông thôn mới là 37.624 triệu đồng; trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 18.812 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 16.842 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 1.970 triệu đồng), vốn ngân sách địa phương là 18.812 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển là 16.842 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 1.970 triệu đồng).

3.2.2. Kế hoạch vốn các CTMTQG năm 2023

Tổng dự toán ngân sách nhà nước giao thực hiện 03 CTMTQG là 94.527 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 73.933 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển: 44.934 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 28.999 triệu đồng), ngân sách địa phương: 20.594 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển là 16.515 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 4.079 triệu đồng). Cụ thể:

- CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 40.077 triệu đồng: Vốn ngân sách trung ương là 36.486 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 17.095 triệu đồng, vốn sự nghiệp 19.391 triệu đồng); Vốn ngân sách địa phương là 3.591 triệu đồng (vốn đầu tư là 472 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 3.119 triệu đồng).

- CTMTQG giảm nghèo bền vững là 13.491 triệu đồng; trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 12.265 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 2.657 triệu đồng, vốn sự nghiệp 9.608 triệu đồng), vốn ngân sách địa phương 1.226 triệu đồng (vốn đầu tư 266 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 960 triệu đồng).

- CTMTQG xây dựng nông thôn mới là 40.959 triệu đồng; trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 25.182 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 25.182 triệu đồng), vốn ngân sách địa phương 15.777 triệu đồng (vốn đầu tư 15.777 triệu đồng).

3. Tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn

3.1. Tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm:

Tình hình giải ngân đến hết ngày 31/5/2023 là 40.130/119.884 triệu đồng, đạt 33,47% kế hoạch vốn. Ước thực hiện đến 30/6/2023 giải ngân được 70.376/119.884 triệu đồng, đạt 58,7%. Cụ thể:

- Nguồn vốn tỉnh quản lý và phân bổ giải ngân đến ngày 31/5/2023 là 29.472/78.010 triệu đồng, 37,78 %KH vốn. Ước thực hiện đến 30/6/2023 giải ngân được 55.136/78.010 triệu đồng, đạt 70,7%KH vốn.

- Nguồn vốn huyện quản lý và phân bổ giải ngân đến ngày 31/5/2023 là 8.851/39.654 triệu đồng, đạt 22,32% KH vốn. Ước thực hiện đến 30/6/2023 giải ngân được 13.397/39.654 triệu đồng, đạt 33,8%KH. Trong đó:

+ Nguồn vốn tỉnh phân cấp hằng năm theo điểm số thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/5/2023 là 7.572/14.854 triệu đồng, đạt 50,79% KH vốn. Ước thực hiện đến 30/6/2023 giải ngân được 9.741/14.854 triệu đồng, đạt 65,6%KH vốn.

+ Nguồn vốn cân đối ngân sách cấp huyện (nguồn vốn thu tiền sử dụng đất, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn tỉnh hỗ trợ) giải ngân đến ngày 31/5/2023 là 1.280/24.800 triệu đồng, đạt 5,16% kế hoạch vốn. Ước thực hiện đến 30/6/2023 giải ngân được 3.157/24.800 triệu đồng, đạt 15,5% KH vốn.

- Nguồn vốn ngân sách xã thực hiện giải ngân đến 31/5/2023 là 1.807/2.220 triệu đồng, đạt 81,42% kế hoạch. Ước thực hiện đến 30/6/2023 giải ngân được 1.843/2.220 triệu đồng, đạt 83% KH vốn.

(Chi tiết theo phụ lục số 03 đính kèm)

3.1. Tình hình, tiến độ giải ngân các nguồn vốn CTMTQG

3.3.1. Tình hình giải ngân vốn năm 2022

- Tình hình giải ngân vốn năm 2022 đến hết ngày 31/5/2023 là 33.495/76.087 triệu đồng, đạt 44%; ước giải ngân đến ngày 30/6/2023 là 40.375/76.087 triệu đồng, đạt 53% kế hoạch vốn. Trong đó:

+ CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/5/2023 là 17.935/31.575 triệu đồng, đạt 57%; ước giải ngân đến ngày 30/6/2023 được 18.945 triệu đồng, đạt 60% kế hoạch vốn.

+ CTMTQG giảm nghèo bền vững giải ngân đến hết ngày 31/5/2023 là 2.412/6.888 triệu đồng, đạt 35%; ước giải ngân đến ngày 30/6/2023 là 2.618 triệu đồng, đạt 38% kế hoạch vốn.

+ CTMTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân đến hết ngày 31/5/2023 là 13.148/37.624 triệu đồng, đạt 35%; ước giải ngân đến ngày 30/6/2023 là 18.812 triệu đồng, đạt 50% kế hoạch vốn.

(Chi tiết có phụ lục I, II, III, IV kèm theo)

3.3.2. Tình hình giải ngân vốn năm 2023

Tình hình giải ngân vốn các CTMTQG đến hết ngày 31/5/2023 là 1.837/94.527 triệu đồng, đạt 2%, ước giải ngân đến 30/6/2023 là 14.180 triệu đồng, đạt 15% kế hoạch vốn. Cụ thể:

- CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/5/2023 là 1.837 triệu đồng, đạt 5%; ước giải ngân đến 30/6/2023 là 6.012 triệu đồng, đạt 15% kế hoạch vốn.

- CTMTQG giảm nghèo bền vững thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/5/2023 là 0 triệu đồng, đạt 0%; ước giải ngân đến 30/6/2023 là 2.024 triệu đồng, đạt 15% kế hoạch vốn.

- CTMTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân đến hết ngày 31/5/2023 là 0 triệu đồng, đạt 0%; ước giải ngân đến 30/6/2023 là 6.144 triệu đồng, đạt 15% kế hoạch vốn.

(Chi tiết có phụ lục V, VI, VII, VIII kèm theo)

II. Một số kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến hết năm kế hoạch:

1. Một số kết quả đạt được:

Đã chủ động xây dựng, giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 và các nguồn vốn CTMTQG năm 2023 ngày từ tháng 12 năm 2022, đảm bảo theo Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư trong công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị xã hội trên địa bàn huyện đã vào cuộc chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 đã có nhiều chuyển biến rõ rệt; Chương trình được các Phòng, ban, UBND các xã tích cực, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện, được nhân dân đồng tình ủng hộ, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. UBND huyện đã thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thường xuyên, quyết liệt, chủ động, bộ phận tham mưu giúp việc được củng cố và kiện toàn; hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện chương trình được ban hành kịp thời và tương đối đầy đủ; phân bổ vốn thực hiện chương trình, đảm bảo đúng tiêu chí, nguyên tắc phân bổ; công tác tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương được quan tâm triển khai thực hiện.

Mặt khác, ngay từ đầu năm UBND huyện đã xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn các CTMTQG là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên trong năm 2023; tạo sự thúc đẩy để phát triển kinh tế xã hội, kết quả giải ngân được xem là tiêu chí đánh giá các tổ chức, cá nhân trong công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Do đó, được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của trung ương, tỉnh, huyện nên các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư đã ban hành các kế hoạch thực hiện các CTMTQG, kế hoạch kiểm tra, giám sát; kế hoạch theo dõi đến từng dự án công trình; tổng hợp, báo cáo kịp thời tham mưu cấp thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các khâu: điều chỉnh dự án, giải phóng mặt, đấu thầu, thanh toán, quy trình thực hiện các tiêu dự án, dự án của từng chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với các dự án bố trí vốn cho các công trình thanh toán nợ, chuyển tiếp các chủ đầu tư đã chủ động đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán, hoàn chỉnh các hồ sơ để giải ngân kế hoạch vốn đúng tiến độ.

2. Tồn tại, hạn chế:

Nhìn chung đến hết ngày 31/5/2023 hầu hết các công trình khởi công mới trong năm 2023 đã hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật (05 công trình đang triển khai lập hồ sơ, trình phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật), một số công trình đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và đang triển khai thi công. UBND huyện đã thường xuyên, tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển, các CTMTQG nhờ đó công tác giải ngân vốn đầu tư, các CTMTQG tiếp tục được đẩy mạnh, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư đã chủ động trong việc thanh toán kế hoạch vốn

bố trí thanh toán nợ, chuyển tiếp và các công trình mở mới khi có khối lượng thực hiện. Tuy nhiên việc triển khai các nhiệm vụ đầu tư và các CTMTQG trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc và tồn tại như sau:

- Công tác chuẩn bị đầu tư của một số chủ đầu tư vẫn còn chậm, hồ sơ đầu tư chưa hoàn chỉnh, nhiều công trình mới hoàn chỉnh đến bước phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và chưa lựa chọn được đơn vị thi công để ký kết hợp đồng xây dựng.

- Công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư đã được tăng cường, tuy nhiên vẫn còn một số công trình hoàn thành được bố trí vốn thanh toán nợ chưa thực hiện giải ngân; một số công trình chuyển tiếp tiến độ thi công còn chậm nên chưa thực hiện giải ngân hết kế hoạch được bố trí.

- Sự chỉ đạo điều hành thực hiện các CTMTQG ở cấp xã chưa thực sự quyết liệt, chưa chủ động trong công tác triển khai thực hiện các CTMTQG dẫn đến việc giải ngân các nguồn vốn các CTMTQG chậm, vốn CTMTQG năm 2022 giải ngân đến 31/5/2023 mới đạt 44%, vốn năm 2023 mới được 2%. Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo, ban quản lý các CTMTQG còn chung chung, chưa rõ ràng, chưa giao cụ thể cho thành viên chịu trách nhiệm phụ trách từng tiểu dự án, dự án và từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư chưa chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo đầu tư hàng tuần, hàng tháng, báo cáo quyết toán công trình hoàn thành theo đúng quy định. Báo cáo của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn các chủ đầu tư chưa kịp thời và thường xuyên, số liệu không đầy đủ, đôi lúc còn mang tính hình thức, thiếu thông tin chi tiết, chưa phân tích đánh giá tình hình, thiếu kiến nghị và đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các công trình, các CTMTQG.

- Công tác triển khai lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị, UBND các xã, thị trấn quá chậm so với quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP.

- Năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý của một số chủ đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu, còn lúng túng, thiếu tinh thần trách nhiệm, dẫn đến việc triển khai các thủ tục đầu tư và quyết toán các dự án hoàn thành còn chậm trễ.

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện các CTMTQG chưa đồng bộ nên việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn lúng túng dẫn đến việc giải ngân nguồn vốn chậm.

- Các công trình được đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất hiện nay giải ngân rất chậm (như công trình: Đường Võ Văn Kiệt và đường Trần Hưng Đạo, hạng mục: Nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, hệ thống điện; Đường N6, Đ3 xã Đắc Nang; Nâng cấp tuyến kênh từ kênh chính vào khu tưới nhà ông Đoàn Văn Dự; Chính trang hệ thống via hè, hệ thống thoát nước tại các tuyến đường nội thị Đắc Mâm) là do nguồn thu tiền bán đấu giá đất trên địa bàn thị trấn Đắc Mâm chưa được triển khai bán đấu giá nên chưa có nguồn để nhập tabmis để các chủ đầu tư triển khai thanh toán.

- Đối với công tác đào tạo nghề: Tổng nguồn vốn được phân bổ từ 3 CTMTQG, số vốn phải thực hiện đào tạo nghề trong năm 2022, 2023 lớn hơn so với nhu cầu thực tế; mặt khác, đối tượng có nhu cầu tham gia đào tạo nghề không nhiều, một số ngành nghề huyện chưa đủ điều kiện để mở lớp. Đối tượng học nghề được thụ hưởng theo CTMTQG Giảm nghèo bền vững rất ít, đa số là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng thụ hưởng của CTMTQG Xây dựng nông thôn mới và CTMTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do đó nguồn vốn để đào tạo nghề không thể giải ngân hết.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

- Các văn bản quy định, hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng liên tục thay đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thực hiện các CTMTQG của cấp trên còn chậm (văn bản hướng dẫn thực hiện tiểu dự án 1, dự án 9 CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến nay chưa có hướng dẫn), chưa cụ thể, rõ ràng, chưa đồng bộ nên việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án của các CTMTQG ở địa phương còn lúng túng, chậm dẫn đến việc giải ngân kế hoạch vốn còn chậm dẫn đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư chưa kịp thời nắm bắt, gây lúng túng cho các cơ quan chuyên môn ở địa phương và các chủ đầu tư trong việc triển khai các quy định, do đó phần nào đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, giải ngân nguồn vốn.

- Việc thực hiện cơ chế lồng ghép giữa các CTMTQG gặp khó khăn vì chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể tỷ lệ lồng ghép nguồn vốn đối với các công trình dự án.

- Năng lực của một số chủ đầu tư còn nhiều hạn chế, đặc biệt là các xã, thị trấn; thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị tư vấn, thi công hoàn thành hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành.

- Công tác tuyên truyền, vận động trong công tác bồi thường chưa sát sao, người dân chưa thực sự thiết phục trong công tác bồi thường GPMB, nên việc triển khai công tác bồi thường GPMB gặp nhiều khó khăn, tiến độ bồi thường GPMB kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư.

4. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến hết năm kế hoạch:

- Nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng và tuân thủ đúng các quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai bám sát hướng dẫn thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 theo tại Công văn số 2479/UBND-TCKH ngày 21/12/2022 của UBND huyện Krông Nô; các văn bản đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, và các văn bản đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành.

- Đối với các công trình, các tiểu dự án, dự án thuộc các CTMTQG chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư trong tháng 6 năm 2023 để triển khai thực hiện, thi công và giải ngân kế hoạch vốn theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 2479/UBND-TCKH ngày 21/12/2022 của UBND huyện Krông Nô.

- Đối với các dự án hoàn thành được bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 để tất toán công trình: yêu cầu các chủ đầu tư phải tập trung thanh toán hết nguồn vốn được giao. Trường hợp, không giải ngân hết kế hoạch vốn thì giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện điều chuyển kế hoạch vốn cho dự án khác có nhu cầu thanh toán và kiên quyết không bố trí vốn các năm tiếp theo cho các dự án này, Chủ đầu tư tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND huyện.

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện cắt giảm kế hoạch vốn năm 2023 của các dự án triển khai chậm tiến độ, chậm giải ngân vốn theo nguyên tắc: Đối với các dự án khởi công mới nếu đến hết tháng 9/2023 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60% kế hoạch hoặc đến hết tháng 10/2022 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 70% kế hoạch, thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác. Đối với dự án chuyển tiếp đến hết tháng 6/2023 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 70% kế hoạch hoặc đến hết tháng 9/2023 tỷ lệ giải ngân đạt dưới 80% kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác.

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng được giao hỗ trợ các xã, thị trấn trong công tác thẩm định hồ sơ xây dựng công trình thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ngân sách xã đẩy nhanh tiến độ thẩm định để cho các xã, thị trấn triển khai các bước tiếp theo và kịp thời gian giải ngân kế hoạch vốn đúng kế hoạch.

- Tập trung các biện pháp để chủ động tạo nguồn và tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ tổ chức bán đấu giá quỹ đất để đảm bảo nguồn vốn bố trí cho các dự án đầu tư.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn các Chủ đầu tư cần tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc cán bộ phụ trách các tiểu dự án, dự án từng chương trình mục tiêu quốc gia, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thi công; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, thực hiện các CTMTQG phải báo cáo ngay cho UBND huyện để kịp thời tháo gỡ. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân của các dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch).

- Các chủ đầu tư thực hiện hoàn ứng đối với số dư nợ tạm ứng và hoàn thành giải ngân nguồn vốn kéo dài năm trước chuyển sang; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, xử lý các vướng mắc phát sinh trong

quá trình thanh toán để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch được giao.

- Đôn đốc các chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành đã ban giao đưa vào sử dụng để thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định. Kịp thời thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình hoàn thành để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo không để hồ sơ quá hạn quyết toán.

III. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024

1. Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 là 54.854 triệu đồng. Bao gồm các nguồn sau:

(1) Nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp cho huyện 14.854 triệu đồng.

(2) Nguồn vốn cân đối ngân sách huyện: 45.000 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: 45.000 triệu đồng, (đã trừ đi 10% kinh phí đo đạc đưa vào nguồn vốn sự nghiệp).

2. Dự kiến Phương án phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 nguồn vốn ngân sách cấp huyện:

- Đối với nguồn vốn tập trung tỉnh phân cấp cho huyện, dự kiến bố trí thanh toán nợ là 10.063 triệu đồng, bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2023 là 4.791 triệu đồng.

- Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách huyện, dự kiến bố trí thanh toán nợ là 7.668 triệu đồng, bố trí cho các dự án khởi công mới năm 2024 là 12.180 triệu đồng; Bố trí hỗ trợ cho các xã tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất đối ứng các CTMTQG là 15.152 triệu đồng; Bố trí để chuyển về quỹ đất tỉnh là 10.000 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục 04 kèm theo).

IV. Kiến nghị đề xuất:

- Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành định mức, hướng dẫn đối với Tiểu dự án 1 của Dự án 9.

- Đề nghị Sở LĐTĐ-XH tỉnh hướng dẫn thực hiện định mức Kinh tế- kỹ thuật về đào tạo Trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực GDNN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và hướng dẫn cơ chế thực hiện việc chi đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong trường hợp lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia cho một lớp đào tạo đặc biệt là các khoản chi phí hỗ trợ gián tiếp cho người học.

- Đề nghị UBND tỉnh ban hành Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho trình độ sơ cấp. Để đảm bảo đúng quy trình

trong việc mua sắm trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng cho hoạt động Giáo dục nghề nghiệp.

- Đề nghị UBND tỉnh sớm trình HĐND ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình MTQG và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông để địa phương áp dụng triển khai thực hiện.

- Đề nghị các Phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư công trình, các tiểu dự án, dự án để triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các CTMTQG. Trên đây là huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và các CTMTQG 6 tháng đầu năm 2023 của UBND huyện Krông Nô.

Trên đây là Báo cáo công tác đầu tư 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện Krông Nô.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT;
- TT. Huyện ủy;
- HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các Phòng, ban, ngành;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT (TH).

} (B/c)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Ngọc Sơn