

Số: /BC-UBND

Krông Nô, ngày tháng năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Krông Nô

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-HĐND của HĐND tỉnh ngày 03/11/2023 về việc khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện như sau:

#### I. Kết quả thực hiện

##### 1. Công tác quản lý điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

UBND huyện đã trình HĐND huyện thông qua kế hoạch vốn đầu tư, đầu tư phát triển năm 2023 (tại Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 19/12/2023); Giao mục tiêu nhiệm vụ và dự toán ngân sách thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2023 (tại Nghị quyết số 189/NQ-HĐND ngày 19/12/2023); giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (tại Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 21/12/2023) và giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Krông Nô năm 2023 (tại Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 21/12/2023). Đồng thời, chỉ đạo thực hiện và tăng cường quản lý Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 (tại Công văn số 2479/UBND-TCKH ngày 21/12/2023).

Ngày từ đầu năm, xác định nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên của các cấp, các ngành, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư triển khai thực hiện ngay từ đầu năm kế hoạch cụ thể theo Phụ lục 01 đính kèm.

Hằng tháng UBND huyện đều tổ chức các cuộc họp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các chủ đầu tư, các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng công trình đảm bảo chất lượng theo thiết kế, thực hiện các dự án, tiểu dự án của từng chương trình mục tiêu đảm bảo quy định và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, những vấn đề

phát sinh trong quá trình thực hiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, nhà thầu triển khai các dự án, công trình được thuận lợi nhất.

Bố trí kế hoạch vốn tập trung theo quy định của Luật Đầu tư công; Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn, các dự án dự kiến cần phải hoàn thành năm 2023, sau đó nếu còn vốn mới bố trí cho các dự án mới, các dự án mới phải là các dự án thực sự cấp thiết. Việc phân bổ các nguồn vốn giao đầu năm, bổ sung trong 6 tháng đầu năm được triển khai kịp thời để các chủ đầu tư tranh thủ mùa khô, sớm triển khai thực hiện.

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thường xuyên được tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, trình tự, công khai, minh bạch, đúng chế độ chính sách của Nhà nước.

## **2. Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành**

Đến 31/10/2023 đã thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán được 31 hồ sơ quyết toán công trình với tổng giá trị quyết toán là 43.429 triệu đồng, giảm so với giá trị đề nghị của Chủ đầu tư là 62 triệu đồng, tỷ lệ giảm 0,14% giá trị đề nghị quyết toán. Hiện còn 23 hồ sơ chưa được phê duyệt quyết toán, trong đó: Tổng số hồ sơ các chủ đầu tư đã gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch để thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán là 15 công trình đang trong thời gian thẩm định (đa số hồ sơ các đơn vị nộp về phòng vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2023); số công trình đến hạn và quá hạn quyết toán nhưng các chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ quyết toán là 08 công trình. Để làm cơ sở xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ và UBND tỉnh, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ quyết toán.

*(Chi tiết có phụ lục 02, 02a kèm theo).*

## **3. Tình hình giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia:**

### **3.1. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023**

Tổng kế hoạch vốn đầu tư XD CB được giao năm 2023 đến ngày 31/10/2023 là **142.050 triệu đồng**. Cụ thể:

- + Nguồn ngân sách tỉnh quản lý và phân bổ là 78.985 triệu đồng<sup>1</sup>.
- + Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý và phân bổ là 55.251 triệu đồng<sup>2</sup> (đã trừ phần trích về cho ngân sách xã).

<sup>1</sup> Nguồn ngân sách tỉnh quản lý và phân bổ giảm so với đầu năm giao là 3.025 triệu đồng do điều chỉnh giám kế hoạch vốn của một số công trình có tỉ lệ giải ngân thấp như Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (D10), huyện Krông Nô; Xây dựng cơ sở vật chất du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tại điểm số 8 (núi lửa năm Kar) và điểm số 10 (cánh đồng lúa ven núi lửa) giải ngân thấp là do quá trình thi công phải dừng điểm số 8 (núi lửa Năm Kar); Tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ căn cứ di tích lịch sử Căn cứ kháng chiến B4-Liên tỉnh IV (1959-1975) tại Năm Nung, tỉnh Đắk Nông

+ Nguồn ngân sách xã: 7.814 triệu đồng<sup>3</sup>.

## **3.2. Kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia**

### **3.2.1. Kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022**

Tổng dự toán ngân sách nhà nước giao thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia là 76.087 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 55.103 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển: 41.941 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 13.162 triệu đồng), ngân sách địa phương: 20.984 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển là 17.493 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 3.491 triệu đồng). Cụ thể:

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 31.575 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 30.030 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 23.024 triệu đồng, vốn sự nghiệp 7.006 triệu đồng); Vốn ngân sách địa phương là 1.545 triệu đồng (vốn đầu tư là 444 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 1.101 triệu đồng).

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 6.888 triệu đồng; trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 6.261 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 2.075 triệu đồng, vốn sự nghiệp 4.186 triệu đồng), vốn ngân sách địa phương là 627 triệu đồng (vốn đầu tư 207 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 420 triệu đồng).

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 37.624 triệu đồng; trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 18.812 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 16.842 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 1.970 triệu đồng), vốn ngân sách địa phương là 18.812 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển là 16.842 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 1.970 triệu đồng).

### **3.2.2. Kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023**

Trên cơ sở Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 về việc giao mục tiêu nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023; Quyết định 999/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh về việc giao dự toán kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Công văn số 4761/UBND-KT ngày 16 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc dự kiến phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 huyện đã giao các nhiệm vụ mục tiêu và dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia như sau:

<sup>2</sup> Nguồn vốn ngân sách huyện tăng so với đầu năm giao là do bổ sung nguồn tỉnh hỗ trợ và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi với số tiền là 15.607 triệu đồng.

<sup>3</sup> Nguồn ngân sách xã tăng so với báo cáo 6 tháng đầu năm là do cập nhập thêm nguồn ngân sách đã bố trí đầu tư trong năm với số tiền là 5.594 triệu đồng.

Tổng dự toán ngân sách nhà nước giao thực hiện 03 Chương trình MTQG là 102.227 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 77.783 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển: 44.934 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 32.849 triệu đồng), ngân sách địa phương: 24.444 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển là 16.515 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 7.929 triệu đồng). Cụ thể:

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 40.077 triệu đồng; vốn ngân sách trung ương là 36.486 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 17.095 triệu đồng, vốn sự nghiệp 19.391 triệu đồng); vốn ngân sách địa phương là 3.591 triệu đồng (vốn đầu tư là 472 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 3.119 triệu đồng).

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững là 13.491 triệu đồng; trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 12.265 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 2.657 triệu đồng, vốn sự nghiệp 9.608 triệu đồng), vốn ngân sách địa phương 1.226 triệu đồng (vốn đầu tư 266 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 960 triệu đồng).

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 48.659 triệu đồng; trong đó: Vốn ngân sách trung ương là 29.032 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển: 25.182 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 3.850 triệu đồng), vốn ngân sách địa phương 19.627 triệu đồng (vốn đầu tư 15.777 triệu đồng, vốn sự nghiệp: 3.850 triệu đồng)

#### **4. Tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn**

##### **4.1. Tình hình, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023:**

Tình hình giải ngân đến hết ngày 31/10/2023 là 106.150/142.050 triệu đồng, đạt 74,73% kế hoạch vốn và đạt 75,67% kế hoạch vốn đã bố trí (140.284/142.050 triệu đồng). Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 giải ngân được 140.149/142.050 triệu đồng, đạt 98,66% và đạt 99,90% vốn đã bố trí (140.149/140.284 triệu đồng). Cụ thể:

- Nguồn vốn tỉnh quản lý và phân bổ giải ngân đến ngày 31/10/2023 là 74.549/78.985 triệu đồng, đạt 94,38 % KH vốn. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 giải ngân được 78.975/78.985 triệu đồng, đạt 99,99% KH vốn.

- Nguồn vốn huyện quản lý và phân bổ giải ngân đến ngày 31/10/2023 là 25.743/55.251 triệu đồng, đạt 46,59% KH vốn và đạt 48,13% vốn đã bố trí (25.743/53.485 triệu đồng). Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 giải ngân được 53.360/55.251 triệu đồng, đạt 96,58% KH vốn và đạt 99,77% vốn đã bố trí (53.360/53.485 triệu đồng). Trong đó:

+ Nguồn vốn tỉnh phân cấp hàng năm theo điểm số thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/10/2023 là 11.814/14.854 triệu đồng, đạt 79,53% KH vốn và đạt 79,53% vốn đã bố trí (11.814/14.854 triệu đồng). Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 giải ngân được 14.729/14.854 triệu đồng, đạt 99,16% KH vốn và đạt 99,16% vốn đã bố trí (14.729/14.854 triệu đồng).

+ Nguồn vốn cân đối ngân sách cấp huyện (nguồn vốn thu tiền sử dụng đất, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn tỉnh hỗ trợ) giải ngân đến ngày 31/10/2023 là 13.929/40.397 triệu đồng, đạt 34,48% kế hoạch vốn và đạt 36,06% vốn đã bố trí (13.929/38.631 triệu đồng). Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 giải ngân được 38.631/40.397 triệu đồng, đạt 95,63% KH vốn và đạt 100% vốn đã bố trí (38.631/38.631 triệu đồng).

- Nguồn vốn ngân sách xã thực hiện giải ngân đến 31/10/2023 là 5.859/7.814 triệu đồng, đạt 74,97% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 giải ngân được 7.814/7.814 triệu đồng, đạt 100% KH vốn.

*(Chi tiết theo phụ lục số 03 đính kèm).*

### **3.1. Tình hình, tiến độ giải ngân các nguồn vốn Chương trình MTQG:**

#### **3.3.1. Tình hình giải ngân vốn năm 2022**

- Tình hình giải ngân vốn năm 2022 đến hết ngày 31/10/2023 là 53.448/76.087 triệu đồng, đạt 70,25%; ước giải ngân đến hết ngày 31/12/2023 là 72.696/76.087 triệu đồng, đạt 95,54% kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/10/2023 là 22.339/31.575 triệu đồng, đạt 70,75%; ước giải ngân đến hết ngày 31/12/2023 được 28.768/31.575 triệu đồng, đạt 91,11% kế hoạch vốn.

+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giải ngân đến ngày 31/10/2023 là 2.579/6.888 triệu đồng, đạt 37,44%; ước giải ngân đến hết ngày 31/12/2023 là 6.701/6.888 triệu đồng, đạt 97,28% kế hoạch vốn.

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân đến hết ngày 31/10/2023 là 28.530/37.624 triệu đồng, đạt 75,83%; ước giải ngân đến hết ngày 31/12/2023 là 37.227/37.624 triệu đồng, đạt 98,95% kế hoạch vốn.

*(Chi tiết có phụ lục I, II, III, IV kèm theo).*

#### **3.3.2. Tình hình giải ngân vốn năm 2023**

Tình hình giải ngân vốn các Chương trình MTQG đến hết ngày 31/10/2023 là 15.008/102.227 triệu đồng, đạt 14,7%, ước giải ngân đến hết ngày 31/01/2024 là 86.623/102.227 triệu đồng, đạt 84,7% kế hoạch vốn. Cụ thể:

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/10/2023 là 10.128/40.077 triệu đồng, đạt 25,3%; ước giải ngân đến hết ngày 31/01/2024 là 29.065/40.077 triệu đồng, đạt 81,4% kế hoạch vốn.

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/10/2023 là 456/13.491 triệu đồng, đạt 3,4%; ước giải ngân đến hết ngày 31/01/2024 là 9.746 triệu đồng, đạt 79,5% kế hoạch vốn.

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân đến hết ngày 31/10/2023 là 4.425/48.659 triệu đồng, đạt 9,1%; ước giải ngân đến hết ngày 31/01/2024 là 43.284/48.659 triệu đồng, đạt 89% kế hoạch vốn.

*(Chi tiết có phụ lục V, VI, VII, VIII kèm theo).*

## **5. Đánh giá chung**

### **5.1 Kết quả đạt được**

Việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và các Chương trình MTQG nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện và các cấp chính quyền ở địa phương. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã chủ động, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và Chương trình trên địa bàn huyện và đạt được những kết quả nêu trên.

Về kế hoạch vốn đầu tư công trong 10 tháng đầu năm, kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công chỉ đạt 74,73% kế hoạch vốn và đạt 75,67% kế hoạch vốn đã bố trí.

Đối với các Chương trình MTQG tình hình vốn năm 2022 mới đạt 70,25% kế hoạch vốn, vốn năm 2023 mới đạt được 14,5% quá thấp so với các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh và huyện. Cụ thể tình hình thực hiện các tiêu dự án, dự án của từng chương trình mục tiêu quốc gia như sau:

#### **5.1.1. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

*(1). Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt*

- Nội dung hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất: Năm 2022: Kinh phí được giao 2.037 triệu đồng (trong đó, hỗ trợ đất ở 900 triệu đồng, hỗ trợ nhà ở 572 triệu đồng, hỗ trợ đất sản xuất 565 triệu đồng). Kết quả thực hiện đến nay:

+ Nhà ở: Đã phê duyệt danh sách thụ hưởng cho 20 hộ, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 13 nhà: Thị trấn Đắc Mâm (06 nhà); Năm Nung (05 nhà); Nam Xuân (02 nhà) và đã giải ngân 528/572 triệu đồng, đạt tỷ lệ 92,3% KHV. Ước thực hiện hết 31/12/2023 là 572 triệu đồng, đạt 100% KHV.

+ Đất ở: Dự án cải tạo mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật để cấp đất ở cho 40 hộ đồng bào DTTS xã Năm Nung đang thi công, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2023. Đã thực hiện giải ngân được 857/900 triệu đồng, đạt tỷ lệ 95,22% KHV. Ước thực hiện đến hết ngày 31/12/2023 được 857/900 triệu đồng, đạt 95,22% KHV.

+ Đất sản xuất: Đã phê duyệt 15 hộ trên địa bàn xã Năm N'Đir, đang thực hiện các thủ tục để hỗ trợ cho người dân.

+ Năm 2023: UBND các xã đang hoàn thiện hồ sơ, chưa giải ngân. Dự án cải tạo mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật để cấp đất ở cho 40 hộ đồng bào

DTTS xã Năm Nung đã giải ngân được 628/980 triệu đồng, đạt tỷ lệ 64%. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 là 980 triệu đồng, đạt 100% KHV.

- Nội dung 4 (Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp): Đã phê duyệt, hỗ trợ 08 hộ trên địa bàn xã Năm Nung, kinh phí giải ngân 80/201 triệu đồng, đạt 26,67%. Ước thực hiện đến 31/12/2023 là 201 triệu đồng đạt 100%.

- Nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt

+ Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: Đã phê duyệt 125 hộ thụ hưởng trên địa bàn 03 xã Quảng Phú, Đắc Drô, Năm Nung, các xã đang triển khai thủ tục hỗ trợ. Các xã còn lại đang tiếp tục rà soát, trình phê duyệt đối tượng để hỗ trợ. Ước thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/12/2023 và 31/01/2024 là 1.222/1.222 triệu đồng đạt 100% KHV.

+ Nội dung hỗ trợ nước tập trung của năm 2022 và năm 2023: 02 công trình đang thi công, 01 công trình đang hoàn thiện thủ tục. Đã giải ngân 2.429,17 triệu đồng (năm 2022 1.501,522 triệu đồng, năm 2023 927,172 triệu đồng). Ước thực hiện đến ngày 31/12/2023 (đối với vốn năm 2022) và ngày 31/01/2024 (đối với vốn năm 2023) là 8.782 triệu đồng, đạt 100%.

(2). Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết

Thực hiện dự án định canh định cư tập trung xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Hạng mục: Đường giao thông với tổng kinh phí 8,6 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thành các hạng mục thi công nền đường, giải ngân được 8.205,418 triệu đồng, đạt 95%. Ước thực hiện đến ngày 31/12/2023 là 8.342 triệu đồng, đạt 97%.

(3). Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

- Tiêu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.

+ Tổng nguồn vốn năm 2022: 618 triệu đồng. Đã giải ngân 175 triệu đồng. Không thể giải ngân 443 triệu đồng.

+ Tổng nguồn vốn năm 2023: 2.158 triệu đồng. Dự kiến hết năm giải ngân 238,108 triệu đồng. Số vốn còn lại 1.919 triệu đồng.

- Tiêu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Nội dung số 1: Đến nay đã có 06 phương án/dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của 06 xã/thị trấn được thẩm định, phê duyệt (Nam Đà, Năm N'Đir, Đắc Mâm, Quảng Phú, Buôn Chóah, Năm Nung). Đang thẩm định 01 dự án (Đắc Drô). Còn lại các xã Đức Xuyên, Đắc Nang, Nam Xuân và Trung tâm Dịch vụ

Kỹ thuật Nông nghiệp chưa trình Phương án. Ước thực hiện đến cuối năm 2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn giao.

+ Nội dung số 3: Phòng Kinh tế - Hạ tầng đang triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 11/7/2023 về việc triển khai thực hiện Nội dung số 03 “Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 3 về Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện năm 2023.

*(4). Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc*

Năm 2022: Việc triển khai thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 4 đã hoàn tất các thủ tục đầu tư và đang thực hiện thi công và đã giải ngân 8.297/9.649 triệu đồng, đạt 86%. Ước giải ngân đến hết ngày 31/12/2023 là 9.528/9.649 triệu đồng đạt 98,7% KHV.

Năm 2023 các chủ đầu tư, UBND các xã, thị trấn đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thi công công trình và đã thực hiện giải ngân được 7.023/11.073 triệu đồng, đạt 63% (trong đó vốn đầu tư phát triển 6.883 triệu đồng, vốn sự nghiệp 141 triệu đồng). Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 là 11.073/11.073 triệu đồng, đạt 100% KHV.

*(5). Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực*

- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Kinh phí năm 2022 thực hiện sửa chữa, cải tạo công trình phụ trợ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, xây dựng màn hình Led tại khu vực trung tâm huyện để truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đã thực hiện giải ngân được 1.314/2.001 triệu đồng, đạt 66%. Ước thực hiện đến hết ngày 31/12/2023 là 2.001/2.001 triệu đồng, đạt 100% KHV.

+ Năm 2023: Mở 01 lớp đào tạo nghề trình độ dưới 03 tháng về Kỹ năng giao tiếp du lịch và phục vụ buồng phòng (Đã khai giảng). Triển khai mua sắm, sửa chữa cụm Pano, màn hình để tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trung tâm GDNN-GDTX đang triển khai thực hiện dạy nghề theo Kế hoạch được duyệt và các xã, thị trấn đang triển khai thực hiện. Đến ngày 31/10/2023 đã thực hiện giải ngân được 153/5.545 triệu đồng, đạt 4% KHV; Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 là 5.545/5.545 triệu đồng, đạt 100% KHV.

- Tiểu dự án 4:



+ Năm 2022, đã hoàn thành 02 lớp tập huấn với 91 học viên, với 03 chuyên đề/lớp, trong thời gian 04 ngày, đã hoàn tất các thủ tục để thanh quyết toán với kinh phí 161 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn giao.

+ Năm 2023 đã tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm ở tỉnh Cao Bằng và đã thực hiện giải ngân được 216/489 triệu đồng, đạt tỷ lệ 44,17%, Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 là 489/489 triệu đồng, đạt 100%.

*(6). Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch*

Năm 2022, được phân bổ 409 triệu đồng (Phòng Văn hóa và Thông tin 351 triệu đồng, UBND xã Đắc Drô 58 triệu đồng). Phòng Văn hóa và Thông tin đã lập kế hoạch chi tiết để triển khai Bảo tồn Lễ hội như: Khảo sát, thu thập thông tin; tổ chức tập huấn, truyền dạy; mua chiêng phục vụ Lễ hội, hỗ trợ trang phục truyền thống cho Tổ du lịch cộng đồng Jôk Năm Nung. Đến ngày 31/10/2023 đã giải ngân được 226,3/1.207 triệu đồng, đạt 19% KHV; Ước thực hiện đến hết ngày 31/12/2023 là 1.207/1.207 triệu đồng, đạt 100% KHV.

Năm 2023, đang dự kiến và triển khai tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể; hỗ trợ hoạt động cho 02 đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ 33 trang thiết bị hoạt động cho thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các xã đang thực hiện đầu tư, sửa chữa các nhà văn hoá thôn. Đến ngày 31/10/2023 đã thực hiện giải ngân được 277/2.308 triệu đồng, đạt 12% KHV; Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 là 2.218/2.308 triệu đồng, đạt 96,1% KHV.

*(7). Dự án 07: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.*

Năm 2022, Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế huyện căn cứ nội dung, kế hoạch đã xây dựng tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng (tập trung người dân tại nhà văn hóa thôn) đến nay cơ bản đã hoàn thành khối lượng công việc năm 2022 và đã thực hiện giải ngân được 335/335 triệu đồng, đạt 100%.

Năm 2023: Hiện đang triển khai và hoàn tất các thủ tục thực hiện theo kế hoạch của huyện đã phê duyệt và đã thực hiện giải ngân được 519/881 triệu đồng, đạt 59% kế hoạch vốn giao. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 là 881/881 triệu đồng.

*(8). Dự án 08: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em*

Năm 2022, tổ chức Hội nghị tập huấn giới thiệu tổng quan về Dự án 8 và các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và trong cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ

em; tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình. Đã giải ngân được 441 triệu đồng, đạt 100%.

Năm 2023, đã thực hiện một số nội dung tuyên truyền về xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em; tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình; hỗ trợ trang thiết bị cho tổ truyền thông. Đến nay đã giải ngân 73/1.186 triệu đồng, đạt 6,1%. Dự kiến đến cuối năm 2023 giải ngân 100% kế hoạch giao.

*(9). Dự án 09: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn*

- Tiêu dự án 1: Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của Trung ương nên không thể triển khai thực hiện và giải ngân (năm 2022 và 2023) là 7.194 triệu đồng.

- Tiêu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Năm 2022 đã xây dựng 02 cụm pano tuyên truyền pháp luật về hôn nhân, dân số và gia đình tại xã Đắc Nang và xã Quảng Phú kinh phí thực hiện 46 triệu đồng. Hoàn thành kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình tại các xã có tỉ lệ tảo hôn cao như: Quảng Phú, Nậm NĐir, Đắc Nang, Nam Xuân; đã thực hiện giải ngân được 52/52 triệu đồng, đạt 100%.

Năm 2023 đang triển khai thực hiện nên chưa giải ngân. Ước thực hiện giải ngân đến hết ngày 31/01/2024 là 328/328 triệu đồng, đạt 100% KHV.

*(10). Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình*

- Tiêu dự án 01: Biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể Chương trình.

Năm 2022: Phòng Dân tộc phối hợp Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông xây dựng và thực hiện Chuyên mục "Dân tộc và Phát triển" trên sóng phát thanh, truyền hình huyện, đã giải ngân được 75 triệu đồng; Phòng Dân tộc xây dựng 02 cụm pano tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030 đã giải ngân được 46 triệu đồng (đạt 100%). Năm 2023 đang triển khai thực hiện nên chưa giải ngân.

- Tiêu dự án 02: Ứng dụng công nghệ thông tin cho vùng đồng bào trong vùng ĐBDTTS và miền núi:

+ Năm 2022, Phòng Dân tộc đã thực hiện mua sắm máy tính, máy in phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định hiện hành và đã giải ngân 23/23 triệu đồng, đạt 100%.

+ Năm 2023, Phòng Dân tộc đang tham mưu triển khai Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh, dự kiến giải ngân 20/20 triệu đồng.

- Tiêu dự án 03: Kiểm tra, giám sát, đào tạo tập huấn và tổ chức thực hiện chương trình:

+ Năm 2022: Phòng Dân tộc đã ban hành và thực hiện Kế hoạch số 16/KH-PDT ngày 13/12/2022 để kiểm tra về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 và đã giải ngân được 4/4 triệu đồng.

+ Năm 2023 đang triển khai thực hiện nhiệm vụ, nên chưa thực hiện giải ngân. Dự kiến đến hết năm 2023 giải ngân 39/39 triệu đồng.

### **5.1.2. CTMTQG giảm nghèo bền vững:**

- Đối với triển khai thực hiện Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo: Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các mô hình sinh kế và thực hiện giải ngân nguồn vốn năm 2022 chuyển qua và nguồn vốn năm 2023, nên chưa thực hiện giải ngân. Ước thực hiện đến hết ngày 31/12/2022 (đối với nguồn vốn năm 2022) và ngày 31/01/2024 (đối với nguồn vốn năm 2023) đạt 100% kế hoạch vốn giao.

- Đối với triển khai thực hiện Tiêu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc dự án 3: Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng: Các xã, thị trấn đã triển khai lập dự án, tuy nhiên các dự án đang được điều chỉnh về phần góp vốn và tỷ lệ quay vòng vốn của người dân. Dự kiến sau khi dự án được điều chỉnh và phê duyệt, UBND các xã, thị trấn sẽ tiến hành triển khai thực hiện và giải ngân nguồn kinh phí năm 2022 và năm 2023.

+ Năm 2022 đã thực hiện giải ngân được 117/692 triệu đồng, đạt 17% kế hoạch vốn. Ước thực hiện đến hết ngày 31/12/2023 là 692/692 triệu đồng, đạt 100% KHV.

+ Năm 2023 hiện nay chưa giải ngân. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 là 1.773/1.773, đạt 100% KHV.

- Đối với triển khai thực hiện Tiêu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng thuộc dự án 3: Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng: Đến thời điểm hiện tại cơ bản các xã, thị trấn đã hoàn thiện nội dung, rà soát đối tượng; xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Qua hướng dẫn chuyên môn của các cơ quan chuyên môn cấp huyện thì các địa phương đang triển khai thực hiện, bám sát các nội dung theo hướng dẫn (Quyết định 461/QĐ-SYT ngày 12/4/2023 của Sở Y tế). Đến ngày 31/10/2023 đã thực hiện giải ngân được 57,01/616 triệu đồng, đạt 9,3%. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 là 616/616 triệu đồng, đạt 100% KHV.

- Đối với triển khai thực hiện Tiêu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững:

+ Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp trụ sở và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên phục vụ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Hiện nay Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thành công trình và nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với dự án và đã thực hiện giải ngân được 2.052,612 triệu đồng. Đối với việc thực hiện dự án xây mới nhà kho; nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục gồm sân, nhà vệ sinh, cổng hàng rào và mua sắm trang thiết bị tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với tổng số vốn là 4.709.000.000 đồng. Hiện nay huyện đang đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư, dự án đã được lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư sẽ triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án. Hiện tại đang vướng mắc về đối tượng áp dụng theo quy định tại Quyết định 1719/QĐ-TTg, Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính (*chỉ áp dụng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp*), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên không thuộc đối tượng thụ hưởng. Do đó việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn trong năm 2023 khó thực hiện được.

+ Đối với việc mở lớp đào tạo nghề cho người học nghề, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp: Hiện nay Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên đã tổ chức được 9 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tuy nhiên nguồn kinh phí để tổ chức các lớp trên được sử dụng từ nguồn kinh phí thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới. Do đó nguồn kinh phí thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đề xuất chuyển qua năm 2023 và nguồn vốn năm 2023 chuyển qua thực hiện nhiệm vụ và ước thực hiện giải ngân đến hết 31/12/2023 (đối với nguồn vốn năm 2022) và 31/01/2024 (đối với nguồn vốn năm 2023) là đạt 100% kế hoạch vốn.

- Đối với triển khai thực hiện Tiêu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững:

+ Đã thực hiện việc đầu tư trang bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến cho đơn vị. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2023 sẽ mua sắm, trang bị máy vi tính, máy in nhằm đầu tư trang bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động cho các xã, thị trấn.

+ Nguồn vốn năm 2022 đã giải ngân được 42/151 triệu đồng, đạt 28%; Ước thực hiện đến hết ngày 31/12/2023 là 150/151 triệu đồng, đạt 99%.

+ Nguồn vốn năm 2023 đã thực hiện giải ngân được 146,31/437 triệu đồng, đạt 33,5%. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 là 437/437 triệu đồng, đạt 100%.

- Đối với triển khai thực hiện Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình:

+ Huyện đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp; tổ chức 01 đoàn đi tham quan học tập kinh nghiệm tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2022 theo quy định. Đối với năm 2023, ngoài việc triển khai các nội dung trên, huyện dự kiến tổ chức in ấn sổ tay để cấp phát cho cán bộ làm công tác tham mưu thực hiện chương trình; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình; tổ chức các hội nghị triển khai công tác giảm nghèo bền vững trong năm 2023. Đối với UBND các xã, thị trấn: Đến nay các đơn vị đang triển khai thực hiện dự án.

+ Năm 2022 đã thực hiện giải ngân được 367/403 triệu đồng, đạt 91%. Ước thực hiện đến hết ngày 31/12/2023 là 403/403 triệu đồng, đạt 100%.

+ Năm 2023 đã thực hiện giải ngân được 207,86/633 triệu đồng, đạt 32,8%. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 là 633/633 triệu đồng, đạt 100%.

### **5.1.3. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:**

- Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển:

+ Năm 2022: Hiện tại đơn vị, UBND các xã, thị trấn cơ bản đã hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, triển khai thi công các công trình và đang hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán. Đến nay đã thực hiện giải ngân được 26.005/33.684 triệu đồng đạt 77,20% KH vốn. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2023 là 33.347 triệu đồng, đạt 99%

+ Năm 2023: Hiện tại các đơn vị, UBND các xã đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức thi công và hoàn thiện các thủ tục thanh toán. Đến nay mới thực hiện giải ngân được 4.425/40.959 triệu đồng, đạt 10,8% KH vốn. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 là 35.584/40.959 triệu đồng, đạt 86,87% KHV.

- Đối với nguồn sự nghiệp:

+ Năm 2022, hiện tại các đơn vị đang triển khai thực hiện và đã giải ngân được 2.524/3.940 triệu đồng, đạt 64%. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2023 là 3.881/3.940 triệu đồng, đạt 98,5%

+ Năm 2023 huyện mới thực hiện phân bổ cho từng đơn vị và các đơn vị đang triển khai thực hiện nên chưa thực hiện giải ngân. Ước thực hiện đến hết ngày 31/01/2024 là 7.700/7.700 triệu đồng, đạt 100% KHV.

## **II. Một số tồn tại, hạn chế và nhiệm vụ, giải pháp:**

### **1. Tồn tại, hạn chế:**

#### **1.1. Về đầu tư công**

Nhìn chung đến hết ngày 31/10/2023 hầu hết các công trình khởi công mới trong năm 2023 đã hoàn thành thủ tục đầu tư và triển khai thi công công trình và giải ngân nguồn vốn đạt theo quy định. UBND huyện đã thường xuyên, tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển, nhờ đó công tác giải ngân vốn đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, các chủ đầu tư đã chủ động trong việc thanh toán kế hoạch vốn bố trí thanh toán nợ, chuyển tiếp và các công trình mở mới khi có khối lượng thực hiện. Tuy nhiên việc triển khai các nhiệm vụ đầu tư phát triển vẫn còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc và tồn tại như sau:

- Một số chủ đầu tư còn thiếu trách nhiệm trong quá trình rà soát, đề xuất chủ trương đầu tư, dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân như:

+ Công trình: Tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ căn cứ di tích lịch sử Căn cứ kháng chiến B4-Liên tỉnh IV (1959-1975) tại Nậm Nung, tỉnh Đắk Nông giải ngân đạt thấp là do phải tạm dừng thi công để chờ phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật.

+ Công trình: Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (D10), huyện Krông Nô; Đường giao thông phát triển đô thị mới thị trấn Đắk Mâm huyện Krông Nô giải ngân đạt thấp là do quá trình thi công vướng công tác giải phóng mặt bằng, do đó phải thực hiện điều chỉnh cục bộ và điều chỉnh dự án.

+ Công trình: Xây dựng cơ sở vật chất du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tại điểm số 8 (núi lửa nậm Kar) và điểm số 10 (cánh đồng lúa ven núi lửa) giải ngân thấp là do quá trình thi công phải dừng điểm số 8 (núi lửa Nậm Kar) để thực hiện điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật. Mặc khác quá trình lập phương án đền bù vướng Công Ty cổ phần Thương mại Đức Thành chưa cung cấp các thông tin về nhu cầu sử dụng đất của công ty được UBND tỉnh giao cho thuê đất đồng thời chưa xác định cơ sở pháp lý, chủ quyền sử dụng đối với diện tích được giao.

- Công tác chuẩn bị đầu tư của một số chủ đầu tư vẫn còn chậm, hồ sơ đầu tư chưa hoàn chỉnh, nhiều công trình mới hoàn chỉnh đến bước phê duyệt kế hoạch đấu thầu và chưa lựa chọn được đơn vị thi công để ký kết hợp đồng xây dựng.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện quá chậm, chưa bàn giao mặt bằng kịp thời để thi công hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt (Đường vành đai kết nối các xã trong huyện (Đ10) huyện Krông Nô dẫn đến điều chỉnh giảm nguồn vốn sang cho công trình khác.

- Một số công trình thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện (nguồn thu tiền sử dụng đất) giải ngân thấp là do nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn triển khai bán đấu giá chậm nên đến tháng 10 mới có nguồn vốn để nhập tabmis nên chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân.

## **1.2. Về các Chương trình mục tiêu quốc gia**

### **1.2.1. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

- Đối với Tiểu dự án 1, Dự án 3:

+ UBND tỉnh chưa ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TTBNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ NN&PTNN: Nội dung trợ cấp gạo cho hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, có trồng bổ sung, trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng phòng hộ (Quy định về đối tượng được trợ cấp, định mức trợ cấp cụ thể theo diện tích, số khẩu phù hợp với thực tế của địa phương).

Phần lớn diện tích đất giao về địa phương quản lý (sau giải thể các nông, lâm trường) là đất không có rừng hoặc chưa đủ tiêu chí hình thành rừng và hầu như bị lấn chiếm từ trước thời điểm bàn giao, khó khăn trong việc giao khoán với mục đích phát triển rừng. Hiện nay, diện tích khoanh nuôi tái sinh (diện tích chưa đủ tiêu chí hình thành rừng), diện tích đất quy hoạch phát triển rừng chưa có phương án quản lý, sử dụng được duyệt nên chưa đủ cơ sở giao khoán, không thể hỗ trợ do không đủ điều kiện.

Mặt khác, đối tượng, phạm vi thụ hưởng chính sách rất hạn chế (hộ DTTS và hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã khu vực II chỉ gồm 03 xã Quảng Phú, Đắk Nang, Buôn Choah, huyện Krông Nô không còn xã khu vực III).

Số kinh phí khả năng không thể giải ngân được của cả 02 năm là **2.362 triệu đồng**.

- Đối với Tiểu dự án 3, Dự án 5: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện được quy định là cơ sở giáo dục thường xuyên (Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT), mặc dù được giao chức năng, nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp rất cần hỗ trợ đầu tư bằng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia nhưng lại không thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Quyết định 1719/QĐ-TTg, Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính (chỉ áp dụng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

- Đối với Tiểu dự án 4, Dự án 5: Ủy ban Dân tộc chưa ban hành bộ tài liệu, khó khăn trong quá trình thực hiện đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.

- Đối với Tiểu dự án 1, Dự án 9: Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của Trung ương nên không thể triển khai thực hiện và giải ngân với số kinh phí đã giao trong năm 2022 và năm 2023 là **7.194 triệu đồng**

### **1.2.2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững**

- Về tiểu dự án 1 của dự án 4 Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững khi triển khai thực hiện gặp khó khăn do:

+ Việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2023 để sửa chữa công trình Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên chưa thực hiện

được do chưa có văn bản chính thức của Chính phủ quy định việc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có chức năng làm công tác đào tạo nghề nghiệp, chức năng giáo dục thường xuyên. Qua đó cũng làm ảnh hưởng đến việc quy định định mức kinh tế kỹ thuật trang thiết bị đào tạo nghề và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo nghề trình độ sơ cấp dưới ba tháng trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn huyện Krông Nô nói riêng.

### **1.2.3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới**

- Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 tăng số lượng chỉ tiêu và nâng cao chất lượng từng tiêu chí so với giai đoạn trước (như Bộ tiêu chí xã nông thôn mới theo quyết định 1037/QĐ-UBND có 19 tiêu chí với 57 chỉ tiêu, tăng 8 chỉ tiêu so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao có 19 tiêu chí với 75 chỉ tiêu, tăng 18 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016-2020;...) vì vậy sau khi rà soát, đánh giá cả các xã, (kể cả xã đã đạt chuẩn) chưa đảm bảo yêu cầu theo Bộ tiêu chí mới của giai đoạn 2021-2025. Do đó, một số xã gặp khó khăn trong việc duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí như tiêu chí Giao thông; tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Tiêu chí Y tế; Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm ...

- Hiện tại nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn huyện thu không đạt. Do đó việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện đầu tư các công trình năm 2023 chưa đảm bảo.

### **1.3. Về chấp hành chế độ báo cáo và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành**

- Các chủ đầu tư chưa chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo đầu tư hàng tháng, báo cáo quyết toán công trình hoàn thành, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định. Báo cáo của các chủ đầu tư chưa kịp thời và thường xuyên, số liệu không đầy đủ, đôi lúc còn mang tính hình thức, thiếu thông tin chi tiết, chưa phân tích đánh giá tình hình, thiếu kiến nghị và đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu cần thiết phục vụ báo cáo giám sát đầu tư còn chậm nên chất lượng giám sát chưa cao, công tác đánh giá đầu tư chưa đầy đủ.

- Công tác triển khai lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành của các đơn vị, UBND các xã, thị trấn quá chậm so với quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP, chủ yếu ỷ lại đơn vị thi công và không đôn đốc đơn vị thi công để hoàn thiện hồ sơ quyết toán, đến khi nộp hồ sơ quyết toán thì còn thiếu nhiều thành phần hồ sơ, để trả đi, trả lại nhiều lần.

- Năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý của một số chủ đầu tư còn lúng túng, thiếu tinh thần trách nhiệm, dẫn đến việc triển khai các thủ tục đầu tư và quyết toán các dự án hoàn thành còn chậm trễ.

## **2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.**



- Các văn bản quy định, hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng liên tục thay đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu dẫn đến chủ đầu tư chưa kịp thời nắm bắt, gây lúng túng cho các cơ quan chuyên môn ở địa phương và các chủ đầu tư trong việc triển khai các quy định, do đó phần nào đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, giải ngân nguồn vốn.

- Việc triển khai áp dụng các quy định của Luật xây dựng, Luật đầu tư công của nhiều đơn vị còn lúng túng, phát sinh vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; vai trò tham mưu của các chủ đầu tư chưa tốt; thường khoán trắng cho các nhà thầu, trong khi năng lực các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công còn hạn chế.

- Năng lực của một số chủ đầu tư còn nhiều hạn chế, đặc biệt là các xã, thị trấn; thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị tư vấn, thi công hoàn thành hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành.

- Nhận thức của người dân còn hạn chế nên công tác bồi thường GPMB gặp nhiều khó khăn, một số dự án phải thực hiện cưỡng chế, tiến độ bồi thường GPMB kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư.

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chưa đồng bộ, hiện nay vẫn còn một số tiểu dự án, dự án chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể như tiểu dự án 1 dự án 9 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn lúng túng dẫn đến việc giải ngân nguồn vốn chậm.

### **3. Nhiệm vụ, giải pháp đến hết năm kế hoạch:**

- Nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng và tuân thủ đúng các quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai bám sát hướng dẫn thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 theo tại Công văn số 2479/UBND-TCKH ngày 21/12/2022 của UBND huyện Krông Nô; các văn bản đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, và các văn bản đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành.

- Tập trung các biện pháp để chủ động tạo nguồn và tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ tổ chức bán đấu giá quỹ đất để đảm bảo nguồn vốn bố trí cho các dự án đầu tư.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn các Chủ đầu tư cần tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc cán bộ phụ trách các tiểu dự án, dự án từng chương trình mục tiêu quốc gia, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và thi

công; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hợp đồng. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phải báo cáo ngay cho UBND huyện để kịp thời tháo gỡ. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân của các dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định về UBND huyện (thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch).

- Các chủ đầu tư thực hiện hoàn ứng đối với số dư nợ tạm ứng và hoàn thành giải ngân nguồn vốn kéo dài năm trước chuyển sang; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh toán để đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch được giao.

- Đôn đốc các chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng để thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định. Kịp thời thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình hoàn thành để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo không để hồ sơ quá hạn quyết toán; đảm bảo đến hết năm 2023 không còn tình trạng hồ sơ quá thời hạn quyết toán DAHT.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện của huyện Krông Nông./.

**Nơi nhận:**

- HĐND tỉnh; (b/c)
- HĐND huyện; (b/c)
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT (TH).

**CHỦ TỊCH**

**Bùi Ngọc Sơn**